



Prefeitura Municipal de
**GENERAL
CÂMARA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS _ SECRETARIA
PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO _
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: *Execução de Pavimentação com blocos de concreto _ Área = 1.720 m²*

Local: *Rua Demétrio Ribeiro, Distrito de Santo Amaro do Sul*

Município: *General Câmara / RS*

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 Dias				
		(1a. Quinzena)	(2a. Quinzena)	(3a. Quinzena)	(4a. Quinzena)	TOTAL ACUMULADO
1	Mobilização e desmobilização de obra	R\$3.114,32			R\$3.114,32	R\$6.228,63
2	Administração local de obra	R\$1.446,50	R\$2.301,25	R\$2.169,75	R\$657,50	R\$6.574,99
3	Serviços iniciais e terraplenagem	R\$71.513,97				R\$71.513,97
4	Drenagens pluviais		R\$4.669,36			R\$4.669,36
5	Pavimentação com blocos de concreto		R\$126.944,09	R\$126.944,09		R\$253.888,18
6	Serviços finais e organização				R\$4.840,55	R\$4.840,55
TOTAL GERAL		R\$ 76.074,78	R\$ 133.914,70	R\$ 129.113,83	R\$ 8.612,37	R\$ 347.715,68