

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA  
**LOCAL:** ACESSO AO DISTRITO DE SANTO AMARO  
**TRECHO:** DO MIRANTE ATÉ A ESTACA 19+11,39  
**ÁREA:** 391,39m x 7,00m + 54,40m<sup>2</sup> (estacionamento) + 27,07m<sup>2</sup> (boca de rua) = 2.821,20m<sup>2</sup>  
**DATA:** MAI/2020

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM  | DESCRIÇÃO                        | TOTAL          | MÊS 1   |                | MÊS 2   |                |
|-------|----------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|       |                                  |                | %       | R\$            | %       | R\$            |
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 12.038,05      | 58,88%  | 7.088,22       | 41,12%  | 4.949,83       |
| 2     | TERRAPLENAGEM                    | 10.837,62      | 100,00% | 10.837,62      | -       | -              |
| 3     | MICRODRENAGEM                    | R\$ 31.845,44  | 100,00% | 31.845,44      | -       | -              |
| 4     | PAVIMENTAÇÃO                     | R\$ 277.514,71 | 36,45%  | 101.149,60     | 63,55%  | 176.365,11     |
| 5     | SINALIZAÇÃO                      | R\$ 4.148,59   | -       | -              | 100,00% | 4.148,59       |
| 6     | PASSEIO E ACESSIBILIDADE         | R\$ 4.411,88   | -       | -              | 100,00% | 4.411,88       |
| 7     | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R\$ 1.846,12   | -       | -              | 100,00% | 1.846,12       |
| TOTAL |                                  | R\$ 342.642,41 | 44,05%  | R\$ 150.920,88 | 55,95%  | R\$ 191.721,53 |
|       |                                  |                | 44,05%  | R\$ 150.920,88 | 100,00% | R\$ 342.642,41 |



**DUO Engenharia**  
 Gabriela T. Lehnem Mendes  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 212680

**Contratante**  
 Prefeitura Municipal de General Câmara