



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL  
CÂMARA - RS \_ SECRETARIA PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO \_ SETOR DE ENGENHARIA

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **Pavimentação em Blocos de Concreto na Zona Urbana do Município de General Câmara - RS**

Local: **Rua Venâncio Aires**

Município: **General Câmara / RS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 Dias						TOTAL ACUMULADO
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	
<b>1</b>	<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 16.878,17</b>	<b>4,00%</b>	<b>R\$ 185.167,50</b>	<b>41,00%</b>	<b>R\$ 258.252,50</b>	<b>55,00%</b>	<b>R\$ 460.298,17</b>
1.1	Administração local de obra	R\$622,27	4	R\$6.378,26	15	R\$8.556,21	28	<b>R\$15.556,74</b>
1.2	Mobilização, Serviços iniciais e terraplenagem	R\$11.648,32	40	R\$17.472,47	60			<b>R\$29.120,79</b>
1.3	Drenagens pluviais	R\$4.607,59	20	R\$9.215,17	40	R\$9.215,17	40	<b>R\$23.037,93</b>
1.4	Pavimentação com blocos de concreto			R\$152.101,59	10	R\$228.152,39	30	<b>R\$380.253,99</b>
1.5	Desmobilização, Sinalização e serviços finais					R\$12.328,73	100	<b>R\$12.328,73</b>

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **Execução de recapeamento com CBUQ na Rua Visconde de Itaboraí. Área = 5000 m².**

Local: **Rua Visconde de Itaboraí**

Município: **General Câmara / RS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	RECAPEAMENTO COM CBUQ _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 Dias						TOTAL ACUMULADO
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	
<b>2</b>	<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 78.557,27</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 496.616,13</b>	<b>61,67%</b>	<b>R\$ 230.153,71</b>	<b>28,58%</b>	<b>R\$ 805.327,11</b>
2.1.3	Administração local de obra	R\$1.711,24	11	R\$9.334,04	60	R\$4.511,45	29	<b>R\$15.556,74</b>
2.1	Serviços iniciais e regularização	R\$64.129,86	82	R\$14.077,29				<b>R\$78.207,15</b>
2.2	Drenagens pluviais	R\$12.716,17	100					<b>R\$12.716,17</b>
2.3	Recapeamento com CBUQ			R\$473.204,80	70	R\$202.802,06	30	<b>R\$676.006,85</b>
2.4	Sinalização e serviços finais					R\$22.840,20	100	<b>R\$22.840,20</b>