Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo B - Bloco estrutural sobre radier

FNDE — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — **Ministério da Educação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS
Obra: Proinfância - Tipo C
Preço base: Sinapi Setembro com desoneração - 2018
Estado: RIO GRANDE DO SUL
Planilha Orçamentária (Retomada de Obra Paralisada)
Valores corrigidos com base no INCC de 2018

EDIF C - Edificação principal do Proinfância c - Bloco estrutural	und	1,00

Planilha Orçamentária Sintética

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1. SISTEMA DE ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO	R$ 29.192,11	4,42%	R$ 2.335,83	8,00%	R$ 7.686,97	26,33%	R$ 19.169,31	65,67%						
2. ESQUADRIAS	R$ 81.029,17	12,27%			R$ 8.102,92	10,00%	R$ 20.257,29	25,00%	R$ 40.514,59	50,00%	R$ 12.154,38	15,00%		
3. SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 103.455,94	15,66%	R$ 51.727,97	50,00%	R$ 25.863,99	25,00%	R$ 25.863,99	25,00%						
4. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 84.026,37	12,72%					R$ 37.008,97	44,04%	R$ 32.390,87	38,55%	R$ 14.626,53	17,41%		
5. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R$ 70.328,32	10,65%							R$ 28.131,33	40,00%	R$ 42.196,99	60,00%		
6. PINTURA	R$ 37.103,38	5,62%					R$ 9.275,84	25,00%	R$ 9.275,84	25,00%	R$ 12.986,18	35,00%	R$ 5.565,50	15,00%
7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 13.671,04	2,07%			R$ 2.734,21	20,00%	R$ 3.417,76	25,00%	R$ 7.519,07	55,00%				
8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 18.349,35	2,78%					R$ 4.587,34	25,00%	R$ 9.174,68	50,00%	R$ 4.587,34	25,00%		
9. INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 21.262,71	3,22%					R$ 5.315,68	25,00%	R$ 10.631,35	50,00%	R$ 5.315,68	25,00%		
10. LOUÇAS E METAIS	R$ 26.642,55	4,03%									R$ 6.660,64	25,00%	R$ 19.981,91	75,00%
11. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 1.939,35	0,29%					R$ 969,68	50,00%	R$ 969,68	50,00%				
12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 1.967,03	0,30%									R$ 983,52	50,00%	R$ 983,52	50,00%
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R$ 57.273,79	8,67%			R$ 17.182,14	30,00%	R$ 14.318,45	25,00%	R$ 25.773,21	45,00%				
14. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 52,68	0,01%					R$ 52,68	100,00%						
15. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R$ 17.495,51	2,65%									R$ 8.747,76	50,00%	R$ 8.747,76	50,00%
16. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 10.141,45	1,54%									R$ 7.114,31	70,15%	R$ 3.027,14	29,85%
17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 15.144,07	2,29%					R$ 3.786,02	25,00%	R$ 11.358,05	75,00%				
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 69.884,71	10,58%			R$ 51.080,00	73,09%					R$ 18.804,71	26,91%		
19. SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.589,89	0,24%											R$ 1.589,89	100,00%
TOTAL	R$ 660.549,43	100,00%	R$ 54.063,80	8,18%	112.650,22	17,05%	R$ 144.023,00	21,80%	R$ 175.738,67	26,60%	R$ 134.178,02	20,31%	R$ 39.895,72	6,04%
TOTAL ACUMULADO			R$ 54.063,80	8,18%	166.714,02	25,24%	310.737,02	47,04%	486.475,69	73,65%	620.653,71	93,96%	660.549,43	100,00%

Eng. Civil Guilherme Miranda de Souza
CREA - RS 228363
General Câmara, 11 de janeiro de 2019